

# 変更契約情報

7-95-1

工事（業務）名		西流下单2号北北上運河左岸雨水幹線枝線築造工事	
請負人名		新東総業株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金54,488,500円	金 ー 円
	契約締結年月日	令和7年11月18日	令和 ー 年 ー 月 ー 日
	工 期 (履行期間)	令和7年11月18日から 令和8年3月31日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
変更後	変更後請負代金額	金 ー 円 増減額 金 ー 円	
	変更契約締結年月日	令和8年3月23日	
	工 期 (履行期間)	令和7年11月18日から令和8年5月29日まで	
変更内容		本工事の施工にあたり、隣接する工事と調整を図りながら進めてきたが、施工調整により交通規制に制約が生じ、当初計画どおりの施工が困難となったため工期を延伸する。	