

# 変更契約情報

7-96-1

|         |               |  |                                      |
|---------|---------------|--|--------------------------------------|
| 工事（業務）名 |               | 前谷地字石神下地内耐震性貯水槽設置工事  |                                      |
| 請負人名    |               | 株式会社堀内建設   |                                      |
| 項目      |               | 原（当初）請負契約の内容   | 現請負契約の内容                             |
| 変更前     | 請負代金額         | 金31,756,890円   | 金 ー 円                                |
|         | 契約締結年月日       | 令和7年11月14日   | 令和 ー 年 ー 月 ー 日                       |
|         | 工 期<br>(履行期間) | 令和7年11月14日から<br>令和8年 2月27日まで   | 令和 ー 年 ー 月 ー 日から<br>令和 ー 年 ー 月 ー 日まで |
| 変更後     | 変更後請負代金額      | 金33,638,000円   | 増額 金1,881,110円                       |
|         | 変更契約締結年月日     | 令和8年2月16日  |                                      |
|         | 工 期<br>(履行期間) | 令和 ー 年 ー 月 ー 日から令和 ー 年 ー 月 ー 日まで   |                                      |
| 変更内容    |               | <p>1. 作業土工、管路土工の土砂等運搬処分について、当初計画していた処分先を(株)齋藤建設としていたが、受入可能な土質ではなかったため、処分先を(有)佐藤建材に変更する。また、上記変更に伴い運搬距離を変更する。</p> <p>2. 構造物撤去工について、当初配水管は貯水槽や民家へ引き込んでいると想定していたが、施設管理者と協議の結果、配水管は貯水槽へのみ引き込む管であったため、既設配水管の撤去が必要となり、L=2mからL=37mに増工する。<br/>また、上記の施工に伴い舗装の本復旧が必要となったことから、A=81㎡からA=170㎡に増工する。</p> <p>3. 本工事において、平成24年10月1日付け「石巻市工事請負契約締結後における設計単価の運用」実施に基づき、積算単価適用を令和7年9月から令和7年11月に変更する。</p> <p>4. その他工種について変更数量対照表のとおり変更する。</p> |                                      |