

# 変更契約情報

7-95-2

工事（業務）名		西流下单2号北北上運河左岸雨水幹線枝線築造工事	
請負人名		新東総業株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金54,488,500円	金54,488,500円
	契約締結年月日	令和7年11月18日	令和8年3月23日
	工期 （履行期間）	令和7年11月18日から 令和8年3月31日まで	令和7年11月18日から 令和8年5月29日まで
変更後	変更後請負代金額	金60,462,600円	増額 金5,974,100円
	変更契約締結年月日	令和8年4月27日	
	工期 （履行期間）	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変更内容		<p>1. 本工事の推進工において、当初は推進機の回収を既設2号マンホールから行う計画としていたが、計画していた推進機の台数が全国的にも少なく、工期内に確保の見通しが立たないことから、やむを得ず別の推進機を使用することとなった。しかし、変更した推進機のサイズでは既設2号マンホールからの推進機回収は不可能であるため、マンホール手前に推進機回収用の立坑を増工する。</p> <p>2. 交通誘導員について、推進機が到達立坑に到達した際、発進側及び到達側の両方で作業を実施する必要があることから、円滑な交通を確保するため、両立坑で作業する期間のみ交通誘導員配置を1日当り4名から1日当り11名に増工する。</p> <p>3. 週休2日工事の区分について、当初発注においては「通期の週休2日」としていたが、工事着手前の受発注者間の協議により、「月単位の週休2日」を実施することとし、達成したと認められることから、「通期の週休2日」の補正係数から「月単位の週休2日」の補正係数に変更する。</p> <p>4. 本工事において、平成24年10月1日付「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」実施に基づき、単価適用年月日を令和7年9月1日から令和7年11月1日に変更する。</p> <p>5. その他詳細は、設計変更対照表のとおり変更する。</p>	