

(様式1)

石教管第119号

令和2年6月1日

文部科学大臣 殿

石巻市長 亀山 紘 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

石巻市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度～令和元年度（3年間）

（担当）

石巻市教育委員会学校管理課

住所：宮城県石巻市穀町14番1号

電話：0225-23-6622

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和2年4月

(2) 評価の方法

令和2年4月に本市教育委員会事務局内において、事後評価を実施した。

4. 総合的な所見

施設整備計画に記載していた事業については、一部の事業に見直し等があったものの、おおむねの事業については計画どおりに実施することができた。
今後は非構造部材の耐震化、トイレ改修、長寿命化改修が課題となるため、厳しい財政状況ではあるものの、石巻市立学校施設保全計画(R2完了予定)に基づき、順次事業の実施を図る。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した 達成できなかった

【所見】

以下のとおり事業を実施することで、学校教育活動の円滑な実施等を図ることができた。

○学校水泳プール新改築(屋外水泳プール)

平成28～29年度

湊中学校(Ⅰ・Ⅱ期工事)(プール水面積は設置場所の都合上、最終計画時の375㎡から325㎡へ変更となった。)

令和元年度

河南西中学校(R2.3翌債承認済)

※河南西中学校水泳プール改築工事については工事が未完了(R2.3翌債承認済)である。

今後は工事における安全を確保しつつ、令和2年度6月までに完了を目指すこととした。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

以下のとおり事業を実施することで、児童生徒の安心・安全を守るとともに地域住民の避難場所としての整備を図ることができた。

○非構造部材の耐震補強

平成29年度

向陽小学校、須江小学校、蛇田小学校、万石浦小学校、稲井中学校、住吉幼稚園、
稲井幼稚園、河南東中学校、河南西中学校

平成30年度

桃生中学校、住吉中学校、門脇中学校、青葉中学校

令和元年度

渡波小学校、湊中学校、稲井小学校(R2.3翌債承認済)、鹿妻小学校(R2.3翌債承認済)、
北上中学校(R2.3翌債承認済)

※稲井小学校、鹿妻小学校、北上中学校における非構造部材の耐震補強(校舎外壁)
については工事が未完了(R2.3翌債承認済)である。今後は工事における安全を確保
しつつ、令和2年度6月までに完了を目指すこととした。

○太陽光発電等導入(パネル、蓄電池、非常照明・非常コンセント)

平成29年度

蛇田小学校、貞山小学校、開北小学校、大街道小学校、桃生中学校

平成30年度

大谷地小学校、二俣小学校、前谷地小学校、中津山第二小学校

令和元年度

広渕小学校、和渕小学校、中津山第一小学校、石巻中学校、飯野川中学校

○屋内運動場改築

平成29～30年度:鹿又小学校(I・II期工事)

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

以下のとおり事業を実施することで、児童生徒の教育環境の改善を図ることができた。

○大規模改造(トイレ)

平成29年度

向陽小学校、須江小学校、蛇田小学校、万石浦小学校、稲井中学校、桃生中学校、
住吉幼稚園、稲井幼稚園

平成30年度

住吉中学校、青葉中学校

令和元年度

渡波小学校、湊中学校、稲井小学校(R2.3翌債承認済)、鹿妻小学校(R2.3翌債承認済)、北上中学校(R2.3翌債承認済)

※稲井小学校、鹿妻小学校、北上中学校における大規模改造(トイレ)(校舎)については工事が未完了(R2.3翌債承認済)である。今後は工事における安全を確保しつつ、令和2年度6月までに完了を目指すこととした。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
鹿又小学校(I期工事)	(1)	01	危険改築	屋	S	H29.9～H30.12	H30.12.17		
鹿又小学校(II期工事)	(1)	01	危険改築	屋	S	H29.9～H30.12	H30.12.17		
鹿又小学校(I期工事)	(1)	03	不適格改築	屋	S	H29.9～H30.12	H30.12.17		
鹿又小学校(II期工事)	(1)	03	不適格改築	屋	S	H29.9～H30.12	H30.12.17		
河南東中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.6～H30.2	H30.2.9		
河南西中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.6～H30.1	H30.1.26		
湊中学校(II期工事)	(1)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H29.2～H30.2	H30.2.20		
向陽小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.2～H30.1	H30.1.30		
向陽小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H29.2～H30.1	H30.1.30		
須江小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.5～H30.3	H30.3.27		
須江小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H29.5～H30.3	H30.3.27		
蛇田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.2～H30.3	H30.2.27		
蛇田小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H29.2～H30.3	H30.2.27		
万石浦小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.2～H30.3	H30.3.22		
万石浦小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H29.2～H30.3	H30.3.22		
稲井中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.2～H29.12	H29.12.8		
稲井中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H29.2～H29.12	H29.12.8		
桃生中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.2～H30.3	H30.3.16		
桃生中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H29.2～H30.3	H30.3.16		
住吉幼稚園	(4)	07	大規模改造(トイレ)	園	R	H29.5～H29.12	H29.12.20		
住吉幼稚園	(2)	36	防災機能強化	園	R	H29.5～H29.12	H29.12.20		
稲井幼稚園	(4)	07	大規模改造(トイレ)	園	W	H29.5～H29.11	H29.11.29		
稲井幼稚園	(2)	36	防災機能強化	園	W	H29.5～H29.11	H29.11.29		

蛇田小学校	(2)	37	太陽光発電等	校	R	H29.5～H29.10	H29.10.25
蛇田小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H29.5～H29.10	H29.10.25
貞山小学校	(2)	37	太陽光発電等	校	R	H29.5～H29.11	H29.11.2
貞山小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H29.5～H29.11	H29.11.2
開北小学校	(2)	37	太陽光発電等	校	R	H29.5～H29.11	H29.11.10
開北小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H29.5～H29.11	H29.11.10
大街道小学校	(2)	37	太陽光発電等	校	R	H29.5～H29.11	H29.11.10
大街道小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H29.5～H29.11	H29.11.10
桃生中学校	(2)	37	太陽光発電等	校	R	H29.5～H30.3	H30.3.28
桃生中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H29.5～H30.3	H30.3.28
住吉中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	H30.3～H31.2	H31.2.7
住吉中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H30.3～H31.2	H31.2.7
門脇中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H30.3～H31.1	H31.1.22
青葉中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	H30.3～H31.2	H31.2.8
青葉中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H30.3～H31.2	H31.2.8
桃生中学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	R	H29.2～H30.4	H30.4.27
渡波小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	H31.3～R2.1	R2.1.31
渡波小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H31.3～R2.1	R2.1.31
広渕小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H31.3～R1.12	R1.12.6
和渕小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H31.3～R1.12	R1.12.10
中津山第一小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H31.3～R1.12	R1.12.12
石巻中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H31.3～R1.11	R1.11.28
湊中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	H31.3～R2.1	R2.1.24
湊中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H31.3～R2.1	R2.1.24
飯野川中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H31.3～R1.12	R2.12.3

稲井小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.9～R2.6	未完了	事業未完了のためR2.3.18翌債承認済	事業未完了であることから次回提出時にも反映するものとする。
稲井小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R1.9～R2.6	未完了	事業未完了のためR2.3.18翌債承認済	事業未完了であることから次回提出時にも反映するものとする。
鹿妻小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.9～R2.6	未完了	事業未完了のためR2.3.18翌債承認済	事業未完了であることから次回提出時にも反映するものとする。
鹿妻小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R1.9～R2.6	未完了	事業未完了のためR2.3.18翌債承認済	事業未完了であることから次回提出時にも反映するものとする。
北上中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.9～R2.6	未完了	事業未完了のためR2.3.18翌債承認済	事業未完了であることから次回提出時にも反映するものとする。
北上中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R1.9～R2.6	未完了	事業未完了のためR2.3.18翌債承認済	事業未完了であることから次回提出時にも反映するものとする。
河南西中学校	(1)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	R1.9～R2.6	未完了	事業未完了のためR2.3.5翌債承認済	事業未完了であることから次回提出時にも反映するものとする。

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(余裕教室)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(校内LAN)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舎等	寄宿舎、集会室、教員宿舎
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園舎)	
		幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新增築	単独校調理場(新增築)	
		共同調理場(新增築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	