

変更契約情報

請負人		(株)中島組 代表取締役 中島 廣二郎
工事名		二番谷地菰継線道路改良工事
変更前	原 請 負 金 額	5,460,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 5 月 10 日
	工 期	平成 18 年 5 月 10 日から 平成 18 年 7 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	8,122,800 円 (増)減額 2,662,800 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 7 月 25 日
	工 期	平成 18 年 5 月 10 日から 平成 18 年 9 月 15 日まで
変 更 内 容		<p>1 二番谷地菰継線整備事業に伴う国道108号との交差点協議の結果、市が交差点整備を行うこととなり、排水計画を見直した結果、流域面積が増となったため、側溝断面を変更する。</p> <p>2 排水構造物工(自由勾配側溝)の施工にあたり掘削を実施したところ、当初想定していたよりも地下水位が高かったため、ウェルポイントによる仮設工を計上する。</p> <p>3 上記増工に伴い、工期を平成18年7月31日から平成18年9月15日に延期する。</p> <p>また、変更に伴う工種(仮設工及び断面変更)は当工事と一体的に進めることが必要であり、分離発注が不合理な為、別途契約の対象としない。</p>