

## 変更契約情報

請負人		豊和建设(株) 代表取締役 阿部 勝
工事(業務)名		蛇田西部地区排水施設整備工事
変更前	原請負金額	28,245,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 5 月 31 日
	工 期	平成 18 年 5 月 31 日から 平成 18 年 9 月 29 日まで
変更後	変更後請負金額	30,583,350 円 (増)減額 2,338,350 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 9 月 27 日
	工 期	平成 18 年 5 月 31 日から 平成 18 年 11 月 10 日まで
変 更 内 容		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 現地精査の結果、カルバート埋設箇所である三陸縦貫自動車道路 BOX 部底盤の高さが設計時の数値より低いことが確認されたので、現地に適合するよう管底高及び道路計画高を変更する。</li> <li>2. 上流部組合施工による BOX カルバートとの接続部分において、施工精度を確保するため、基礎工（枕梁）を一体的に施工することとし、基礎工（枕梁）を増工する。</li> <li>3. 施工場所である、市道が年度内に供用の目途が付いたので、舗装工及び縁石工（歩車道境界ブロック布設）を増工する。</li> <li>4. カルバート管底高の変更に伴い、関係機関との協議・調整に不測の期間を要したこと、及び舗装工事等の増工のため、工期を18年9月29日から18年11月10日に延期する。</li> </ol>