

変更契約情報

請負人		(株)武山組 代表取締役 武山 郁郎
工事(業務)名		桃生メゾン北上住宅下水道接続工事
変更前	原 請 負 金 額	2,415,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 9 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 18 年 10 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	2,220,750 円 増(減)額 194,250 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 10 月 20 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 18 年 10 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>1. 本工事において、浄化槽撤去のため掘削をしたところ、既設地盤が予想より砂質土で、浄化槽撤去のため底部まで掘削すると、周辺にある側溝やフェンス基礎等が倒れる可能性があるため、掘削深さと底部コンクリート撤去を減とする。</p> <p>2. 4・6・8号棟の浄化槽について、上部巻き立てコンクリートを解体し掘削したところ、浄化槽と建築物の離隔が狭く、浄化槽を撤去した場合に建築物の基礎に与える影響を考慮すると、浄化槽上部の解体と内部弁類等の撤去で変更する。</p>