

## 変更契約情報

請負人		(有)コーワ興業 代表取締役 高橋 和藏
工事(業務)名		農集(倉埵)4号管路布設工事
変更前	原 請 負 金 額	26,775,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 10 月 4 日
	工 期	平成 18 年 10 月 4 日から 平成 19 年 2 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	26,994,450 円 <span style="float: right;">(増)減額 219,450 円</span>
	変更契約締結年月日	平成 19 年 2 月 13 日
	工 期	平成 18 年 10 月 4 日から 平成 19 年 2 月 28 日まで
変 更 内 容		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 94路線における管渠布設工(VUΦ200)において、既設地下埋設物(上水道管、VP75 mm)との交差をさけるためのM94-2人孔の位置変更に伴い、開削工を0.20m減工する。(補助)</li> <li>2. 管渠布設工に伴う管渠土工において、当初部分的に見込んでいた岩盤が、全路線にわたり確認されなかったことから、岩石工(大型ブレーカ掘削)を減工する。(補助)</li> <li>3. 当初隣接工区である農集(倉埵)5号管路布設工事で設置予定であった公共ますが、地権者の箇所変更要望に伴い、当工事工区内に移動したことから、取付管及びます工1箇所を増工する。(補助)</li> <li>4. 95路線の管渠布設工(VUΦ150)において、当初起点M95-1人孔に直接流入させる位置に設置予定であった公共ますが、地権者の位置変更要望に伴い下流へ移動したことから、開削工を11.60m減工する。(単独)</li> <li>5. 試掘により、92、95、96の3路線について、管渠布設工に支障となる上水道給水管(VP13,30 mm/PP20,25 mm)が確認されたことから、給水管移設工190.50mを増工する。(単独)</li> <li>6. 既設上水道管の企業団との移設協議及び移設工事に不測の日数を要したことから、工期内の完成が困難となったため、工期を延長する。</li> </ol>