

変更契約情報

請負人		(有)河北造園建設 代表取締役 及川 徳男
工事(業務)名		北境排水路補修工事
変更前	原 請 負 金 額	2,047,500 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 12 月 27 日
	工 期	平成 18 年 12 月 27 日から 平成 19 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	2,192,400 円 (増)減額 144,900 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 2 月 8 日
	工 期	平成 18 年 12 月 27 日から 平成 19 年 3 月 15 日まで
変 更 内 容		<p>1. 施工区間全線において、床付け面まで掘削(掘削深さ1.2m)したところ、水田側から湧水が確認され、その後の施工工種である松丸太打ち込み及び板柵設置工に支障があると判断されるため、仮設工として排水ポンプ運転費用を計上する。</p>