

変更契約情報

請負人		明神建設興業(株) 代表取締役 駒井 良美
工事(業務)名		北上(大指)漁港南防波堤工事
変更前	原 請 負 金 額	58,275,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 6 月 28 日
	工 期	平成 18 年 6 月 28 日から 平成 19 年 3 月 29 日まで
変更後	変更後請負金額	61,956,300 円 (増)減額 3,681,300 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 29 日
	工 期	平成 18 年 6 月 28 日から 平成 19 年 7 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>護岸工において、岩盤が予定高さより低い箇所に露出したため、現地に適合するようコンクリート量などを変更する。あわせて、現地精査による各種数量を変更する。</p> <p>南防波堤基礎部の地盤安定を促進するため、捨石の投入を増工する。</p> <p>南防波堤基礎工の地盤改良により発生する土砂を石巻港埋立地へ処分予定としていたが、その処分が出来なくなったことから、新たな処分先が必要となり、その選定と関係者との協議に約4ヶ月の日数を要したため、工期を平成19年7月31日まで延期する。</p>