

変更契約情報

請負人		(株)丸本組 代表取締役 須田 輝夫
工事(業務)名		新山漁港防波堤改良工事
変更前	原 請 負 金 額	66,150,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 7 月 12 日
	工 期	平成 18 年 7 月 12 日から 平成 19 年 2 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	32,915,400 円 増(減)額 33,234,600 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 2 月 23 日
	工 期	平成 18 年 7 月 12 日から 平成 19 年 3 月 29 日まで
変 更 内 容		<p>1、平成18年10月6日～7日の低気圧による波浪により、今回施工を予定していた防波堤先端部が被災し、別途災害復旧工事を実施しなければならないため、防波堤改良延長を36.1mから14.9mに減工し、それに伴う各工種の数量等を変更する。</p> <p>2、平成18年9月から12月にかけて、台風、低気圧が数回通過し、現場の作業工程に影響が生じたため、工期を平成19年2月28日から3月29日まで延期する。</p>