

変更契約情報

請負人		明神建設興業(株) 代表取締役 駒井 良美
工事(業務)名		西流下4号中里1号準幹線(2工区)築造工事
変更前	原請負金額	54,081,300 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 9 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 19 年 3 月 9 日まで
変更後	変更後請負金額	55,279,350 円 (増)減額 1,198,050 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 9 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 19 年 3 月 26 日まで
変 更 内 容		<p>1 試掘結果及び地権者と汚水ます設置場所を立会いした結果、管路延長・縦断計画を変更して、管路延長をL=14.40m増工し、L=853.90mにする。</p> <p>2 上記の理由に伴い、0号マンホールを5箇所増工し、小型マンホールを2箇所減工する。</p> <p>3 取付管およびます工について、取付管工を2箇所減工し、ます工を9箇所減工する。</p> <p>4 現地精査の結果、付帯工について変更する。</p> <p>5 本工事实施にあたり、同時施工にて石綿管布設替工事を行っている広域水道企業団との施工時期の調整に不測の日数を要したことから、完成工期を平成19年3月9日から平成19年3月26日まで変更する。</p>