

## 変更契約情報

請負人		㈱奥田建設 代表取締役 奥田 了
工事(業務)名		魚町雨水側溝設置工事
変更前	原請負金額	17,430,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 9 月 5 日
	工 期	平成 19 年 9 月 5 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変更後	変更後請負金額	19,733,700 円 (増)減額 2,303,700 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 1 月 23 日
	工 期	平成 19 年 9 月 5 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> <li>・自由勾配側溝新設に際し当該設置箇所を掘削したところ、地下水がGL-50cmと高く、地盤が砂地なため土砂の崩落等により側溝設置が困難であることから、安全面も考慮し土留工を増工する。</li> <li>・側溝設置に先立ち現地踏査したところ、計画地盤高及び地下埋設物の影響から勾配の確保が出来ないため、勾配確保のため自由勾配側溝の仕様変更を増工する。</li> <li>・施工に伴い現地を掘削したところ、接続管(ボックスカルバート)を設置する計画線の上にコンクリート構造物があり、接続管(ボックスカルバート)の埋設が不可能なことから、代替としてVUφ400を使用する接続管工に減工する。</li> </ul>