

## 変更契約情報

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 請負人     |   | 二ツ山建設(株) 代表取締役 大槻 勝男                   |
| 工事(業務)名 |   | 石巻市立湊小学校外構工事                           |
| 変更前     | 原 請 負 金 額   | 38,850,000 円                           |
|         | 原契約締結年月日  | 平成 19 年 11 月 28 日                      |
|         | 工 期   | 平成 19 年 11 月 28 日から 平成 20 年 3 月 14 日まで |
| 変更後     | 変更後請負金額   | 40,464,900 円 増減額 1,614,900 円           |
|         | 変更契約締結年月日   | 平成 20 年 3 月 11 日                       |
|         | 工 期   | 平成 19 年 11 月 28 日から 平成 20 年 3 月 26 日まで |
| 変 更 内 容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●インターロッキング舗装の施工面積の変更について<br/>既存汚水枘と新設雨水側溝の位置が重なる部分が生じた為、校舎前のインターロッキング舗装の幅を 2.0m から 1.7m に変更する。</li> <li>●タイヤの処分の追加について<br/>教育委員会より遊具の一部として使っていた古タイヤの処分について要望があった為、古タイヤの処分について増工する。</li> <li>●グラウンド内の碎石混じり土のすき取り土量の変更について<br/>校庭整備の際に、仮設駐車場として使用していた部分の碎石混じり土のすき取りを計画していたが、当初想定していた土量より搬出量が多くなった為、変更する。</li> <li>●校舎と渡り廊下取り合い部分の庇の設置について<br/>教育委員会及、校舎と渡り廊下取り合い部分に庇の設置について要望があった為、庇の設置を増工する。</li> <li>●工期の変更について<br/>上記工事の変更に合わせて、工期を延長する。</li> </ul> |  |