

変更契約情報

請負人		豊和建设(株) 代表取締役 阿部 勝
工事(業務)名		西流下2号中央6号準幹線及び中里1号準幹線築造工事
変更前	原請負金額	33,495,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 6 月 20 日
	工 期	平成 19 年 6 月 20 日から 平成 19 年 12 月 14 日まで
変更後	変更後請負金額	35,620,200 円 (増)減額 2,125,200 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 12 月 5 日
	工 期	平成 19 年 6 月 20 日から 平成 19 年 12 月 14 日まで
変 更 内 容		<p>1. 低耐荷力推進工法による施工としていた区間において、一部の地下埋設物が支障となるため、法線を変更し鋼製さや管推進工法に変更し施工する。</p> <p>また、地下埋設物調査結果及び汚水ます設置位置の確定により、法線を一部変更して管路延長を 10.90m減工し、366.10mに変更し施工する。</p> <p>2. 法線の変更に伴い0号マンホールを1箇所減工とし5箇所に、1号マンホールを3箇所増工とし8箇所に、コンクリート製小型マンホールを1箇所増工とし3箇所に変更する。</p> <p>3. 現地にて地権者との汚水ます設置立会の結果、ますについて2箇所増工とし37箇所に、取付管について6箇所増工とし44箇所に変更する。</p>