

## 変更契約情報

請負人		㈱内海建設工業 代表取締役 内海 泰
工事(業務)名		中塚橋交差点舗装工事
変更前	原 請 負 金 額	11,550,000 円
	原契約締結年月日	平成 20 年 2 月 8 日
	工 期	平成 20 年 2 月 8 日から 平成 20 年 3 月 21 日まで
変更後	変更後請負金額	11,748,450 円 (増)減額 198,450 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 3 月 19 日
	工 期	平成 20 年 2 月 8 日から 平成 20 年 3 月 27 日まで
変 更 内 容		<p>当工事は、中塚橋の既設橋梁の拡幅工事に伴い付帯する市道をすり付け舗装し、中塚橋の橋面舗装を行うものであります。</p> <p>施工に伴い、中塚交差点周辺交差点信号機(3基)の移設工事を県警交通管制センターに依頼しておりますが、その移設工事が遅延して3月14日の終了となり工程にずれが生じたので、工期を平成20年3月21日から平成20年3月27日に延期する。</p>