

変更契約情報

請負人		(有)武藤建設 代表取締役 武藤 浩光
工事(業務)名		東流下3号折立1号準幹線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	13,020,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 7 月 18 日
	工 期	平成 19 年 7 月 18 日から 平成 19 年 12 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	16,687,650 円 (増)減額 3,667,650 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 12 月 14 日
	工 期	平成 19 年 7 月 18 日から 平成 20 年 1 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>1 本工事施工中に工事区域に隣接する住民から早期の下水道接続の要望を受けたことから、開削工法による管布設工の管路延長をL=46.85m増工し、公共下水道の効果的な整備と進捗を図るよう変更する。</p> <p>2 上記の理由に伴い、マンホール工、取付管およびます工について別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p> <p>3 現地精査の結果、付帯工等について変更する。</p> <p>4 上記理由に伴い、工期を平成19年12月20日から平成20年1月31日に変更する。</p>