

変更契約情報

請負人		遠藤興業(株) 代表取締役 遠藤 信義
工事(業務)名		開北小学校耐震補強工事
変更前	原 請 負 金 額	20,443,500 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 8 月 10 日
	工 期	平成 19 年 8 月 10 日から 平成 20 年 1 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	19,689,600 円 増(減)額 753,900 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 1 月 9 日
	工 期	平成 19 年 8 月 10 日から 平成 20 年 1 月 30 日まで
変 更 内 容		<ol style="list-style-type: none"> 1. 当初、2学期中に予定していた解体工事を夏休みに施工したことにより解体範囲の変更と、仮設(仮囲・敷鉄板)を設置せず解体したので減額変更とする。 2. 耐震補強壁を解体したところ、躯体に豆板が認められ補修が必要なことが判明したので増額変更とする。 3. スリットについて、当初完全スリットによる壁の両側からの切断を予定していたが、校舎内部の防水層を切断することで漏水を生じる恐れがあるので、構造的に問題がない部分スリットへ減額変更とする。 4. 電気設備工事において、耐震壁施工部分に既設配管配線等があり、移設の必要が生じた為、増額変更とする。 5. 換気設備工事において、耐震壁施工部分に既設ダクト設備があり、移設の必要が生じた為、増額変更とする。