

変更契約情報

請負人		津田海運(株) 代表取締役 津田 榮吾郎
工事名		河南川尻線道路改良工事
変更前	原 請 負 金 額	102,690,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 8 月 31 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	110,523,000 円 (増)減額 7,833,000 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 14 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 3 月 31 日まで
変 更 内 容		<ol style="list-style-type: none"> 1. 拡幅により車道部となる現歩道を掘削したところ、路床土の支持力強さが目標値より軟弱であったため、当該部分の地盤改良工 A=1580 m²を計上する。 2. 大型標識工において、当初、既設標識の撤去・再設置 1 箇所を計上したが、公安委員会との協議により3箇所新設、増工する。 3. 照明工において、路線北側の架空線からの引込みが困難なことから、引込柱及び引込開閉器盤を2基、それに伴う配管・配線をそれぞれ計上する。 4. 構造物撤去工において、舗装厚 20cm の取壊しを計上したが、現地掘削したところ、舗装厚 30cm であったため、殻処理工を V=914m³ から V=1,380m³ に増工する。 5. 上記増工に伴い、工期を平成 18 年 3 月 15 日から平成 18 年 3 月 31 日に延期する。