

変更契約情報

請負人		大成建設(株)東北支店 執行役員支店長 茂手木 信行
工事名		公下(河北)飯野川浄化センター土木建築増設工事
変更前	原 請 負 金 額	84,000,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 8 月 31 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	91,591,500 円 (増)減額 7,591,500 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 13 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変 更 内 容		<p>掘削工において、地山が当初想定していた土質と異なっていたため、土砂 1,900 m³を 2,200 m³に、軟岩 430 m³を 0 m³に、硬岩 100 m³を 220 m³に変更する。</p> <p>基礎工において、支持地盤が当初想定していたところより浅い位置にあったため、置換基礎(RC-40)224 m³を 32 m³に変更する。</p> <p>防水防食工において、既存構造の再調査により D2 種の施工区分に変更を必要とされる箇所が生じたため、D2種(既設部)97 m²を 125 m²に、D2種(新設部)352 m²を 318 m²に変更する。さらに、次期プラント工事の施工性等を考慮し、嫌気槽1系列分の A 種 454 m²を追加したい。</p> <p>上記の変更に伴う増工により工期に不足を生じるため、当初の完成工期平成18年3月20日を平成18年3月24日に変更する。</p>