

## 変更契約情報

請負人		(株)大橋鉄工所 代表取締役 大橋 征雄
工事名		西流下(河南)中埠幹線及び前谷地幹線マンホールポンプ設置工事
変更前	原請負金額	17,535,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 1 月 11 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	18,727,800 円 (増)減額 1,192,800 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 16 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変 更 内 容		<p>1 PHS回線を使用するための受信機(PAU)を設置するため、増額変更する。</p> <p>2 今回2箇所制御盤を設置しますが、いずれも道路沿いであり、保安上ガードパイプを設置するため、増額変更する。</p> <p>3 制御盤を設置する土地の管理者との協議に不測の日数を要し、原工期平成18年3月20日を平成18年3月24日に変更する。</p>