

## 変更契約情報

請負人		(株)伊藤建材 代表取締役 伊藤 忠文
工事名		西流下単(河南)5号広淵枝線管渠工事
変更前	原請負金額	2,100,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 2 月 8 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	2,136,750 円 (増)減額 36,750 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 17 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変 更 内 容		<p>1 立坑内の水替が必要となり、増額変更する。</p> <p>2 本工事は国道占用工事であるが、道路管理者との協議に不測の日数を要した ので、原工期平成18年3月20日を平成18年3月24日に変更する。</p>