

## 変更契約情報

請負人		遠藤興業(株) 代表取締役 遠藤 信義
工事名		石巻市立大谷地小学校校舎大規模改造工事
変更前	原 請 負 金 額	147,000,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 10 月 3 日
	工 期	平成 17 年 10 月 4 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	162,615,600 円 (増)減額 15,615,600 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 1 日
	工 期	平成 17 年 10 月 4 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>I 内、外部の各補修数量の変更 足場等の設置により、壁等の詳細調査をおこなった結果による数量の変更を行う。</p> <p>II 屋上防水下地処理の追加 既存防水を撤去した結果、下地の損傷が激しく補修が必要になったため防水下地の補修を増工する。</p> <p>III 笠木の形状の変更 当初設計図と実際の形状に相違があったため、現状にあった形状に変更する。</p> <p>IV ピクチャーレールの追加 教育委員会及び学校の要望から設置する事となり、ピクチャーレールの設置を増工する。</p>