

変更契約情報

請負人		石巻建商(株) 代表取締役 鎌田 良一
工事名		石巻文化センター外壁及び外構その他改修工事
変更前	原請負金額	29,169,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 9 月 21 日
	工 期	平成 17 年 9 月 21 日から 平成 18 年 2 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	42,382,200 円 増減額 13,213,200 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 23 日
	工 期	平成 17 年 9 月 21 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変 更 内 容		<p>本工事において、外部足場設置後外壁の詳細調査を行ったところ、補修の数量が確定した為、設計変更をする。</p> <p>外壁目地シーリング・鋼製建具・展望テラス床等の劣化及び錆等が見受けられる為、設計変更をする。</p> <p>南側外部足場について、施工性の安全を考慮して、足場の一部を増工したことに伴い、設計変更をする。</p> <p>また、外部足場が現在設置されており、別途契約することにより、工期及び外部足場設置費用がさらに増え、工事の能率も上がらないことから、施工中の工事と分離して施工することが著しく困難な為、別途契約の対象としない。</p> <p>なお、増工により完成工期を平成18年3月24日に変更する。</p>