

# 変更契約情報

請負人		新東総業(株) 代表取締役 新田 實
工事名		西流下1号中里4号幹線及び準幹線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	56,595,000 円
	原契約締結年月日	平成17年 6月 22日
	工 期	平成17年 6月 22日から 平成17年 12月 20日まで
変更後	変更後請負金額	59,077,200 円 (増)減請負額 2,482,200 円
	変更契約締結年月日	平成17年 12月 9日
	工 期	平成17年 6月 22日から 平成18年 1月 31日まで
変 更 内 容		<p>現地精査の結果、175路線L=110.9mの土被りが2.5m以上と成る事から耐震レベル2対応とする為使用管材VU管からリブ管に変更する。</p> <p>83線、93線、111線、113線及び117線L=271.0mの施工に当りチェックボーリングを行ったところN値が当初想定値より高く、地下水圧も想定値より強かった為、推進工法を低耐荷力圧入二工程方式から低耐荷力泥土圧方式に変更する。その他、附帯工等について変更する。</p> <p>水道管敷設換え工事を同時施工にて行っており施工効率が低下した為不測の日数を要したこと、推進工法の変更により推進機械の調整に日数を要したため、工期内の完成が難しくなったので、工期を平成18年1月31日までに延長する。</p>