

変更契約情報

請負人		(株)菊地産業 代表取締役 菊地 正孝
工事名		泉町教職員住宅解体工事
変更前	原請負金額	16,275,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 10 月 19 日
	工 期	平成 17 年 10 月 19 日から 平成 18 年 1 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	16,929,150 円 増減額 654,150 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 24 日
	工 期	平成 17 年 10 月 19 日から 平成 18 年 1 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>施工計画および仮設計画書に基づき、協議したところ、安全管理および作業工程上敷地北側(道路沿い)に仮囲いが必要となったため追加する。</p> <p>当初設計範囲外のその他の廃棄物(古タイヤ、設備機器等)について、建物内部の解体作業を行い、処分数量が確定したため、撤去処分費を追加計上する。</p> <p>解体建物周囲のアスファルト舗装を撤去し、掘削したところ、粘性地盤であったことから、基礎、地下構造物撤去後の埋戻し材料を当初設計の山砂から十分に閉め固めが可能と思われる再生砕石に変更する。また、敷地東側の擁壁の水抜穴から常時、地下水が流出しているため、解体予定の側溝を一部残すこととする。</p>