

変更契約情報

請負人		(有)マルエー新成工業 代表取締役 阿部 明成
工事名		牧ノ浜漁港ほか1漁港災害復旧工事
変更前	原請負金額	2,635,500 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 4 日
	工 期	平成 17 年 11 月 4 日から 平成 18 年 1 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	3,432,450 円 増減額 796,950 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 23 日
	工 期	平成 17 年 11 月 4 日から 平成 18 年 2 月 28 日まで
変 更 内 容		<p>本工事の月浦補修において、クラック(割れ)が当初予想より悪い状況だったので、全面打換えに変更する。</p> <p>牧ノ浜補修においても現場精査の結果、コンクリート打設及び係船環を増工する。</p> <p>また、現場での風浪等により、コンクリート型枠設置及び打設に苦慮している状況なので、工期を平成18年2月28日まで延長する。</p> <p>なお、今回の増工については、災害による破損状況に合わせ復旧するものであり、当該工事と分離し施工することが著しく困難な状況であり変更契約により対応するものである。</p>