

変更契約情報

請負人		八幡建設(株) 代表取締役 岡 卓男
工事名		特公下(北上)4号女川地区管渠整備(4工区)工事
変更前	原 請 負 金 額	49,245,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 8 月 31 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 2 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	48,954,150 円 増(減)額 290,850 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 23 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 3 月 10 日まで
変 更 内 容		<p>当初設計では、道路掘削面について舗装仮復旧を施工し、後に全面復旧を予定しておりましたが、仮復旧なしでの工期内全面復旧とし、本工事の工事費を軽減したい。</p> <p>アスファルト取壊しによるガラ処分について、当初設計では施工路線の舗装厚を4cmで量を算出しておりましたが、実際の取壊しでは舗装厚が10cm以上ある路線があったので、舗装版破碎工について増工する。</p> <p>積雪により工事の進捗に影響があったので、工期を3月10日まで延期する。</p>