

変更契約情報

請負人		大紀建設(株) 代表取締役社長 本田 昭
工事名		(仮称)石巻市中央児童館整備工事
変更前	原 請 負 金 額	41,464,500 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 8 月 31 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 2 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	45,321,150 円 (増)減額 3,856,650 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 24 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>本工事において、外部足場を設置し外壁・屋上の劣化状況を詳細に調査したところ、補修が必要なことが判明したので変更で対応する。</p> <p>内部改修工事において、担当課より1階集会室床の仕様について変更したいとの要望があったので、変更で対応する。</p> <p>また、鉄骨補強壁設置部を解体したところ、躯体にジャンカ、鉄筋の露出が認められ補修が必要なことが判明したので変更で対応する。</p> <p>外構工事において、担当課より駐輪場から駐車場へ変更したいとの要望があったので、今回の変更で対応する。</p> <p>以上の点から工事の増工と工期の延長で対応する。</p>