

変更契約情報

請負人		(株)白鳥工務店 代表取締役 白鳥 勇二
工事名		西流下单4号向陽町五丁目地内枝線築造工事
変更前	原請負金額	30,475,200 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 9 月 7 日
	工 期	平成 17 年 9 月 7 日から 平成 18 年 2 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	33,066,600 円 増減額 2,591,400 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 9 日
	工 期	平成 17 年 9 月 7 日から 平成 18 年 2 月 15 日まで
変 更 内 容		<p>公共ますの立会い結果により、設置位置を変更し、開削延長を 7.4m 増工する。 当初計画の発進、到達立坑位置に既設管(水道管・ガス管)が埋設されていたため、立坑位置を変更し、推進延長を 2.0m 減工する。 95 路線の当初計画の舗装復旧を片側復旧としていたが、既設水道管の埋設状況から下水道管理設ルートを道路中央方向へ変更したため、影響範囲が全幅におよぶことから全幅復旧とし、530 m² 増工する。</p>