

## 変更契約情報

請負人		(株)生出興業 代表取締役 生出 郁夫
工事名		公下(河北)1号成田地区下水管渠工事その1
変更前	原 請 負 金 額	29,925,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 9 月 7 日
	工 期	平成 17 年 9 月 7 日から 平成 18 年 2 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	34,138,650 円 (増)減額 4,213,650 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 9 日
	工 期	平成 17 年 9 月 7 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変 更 内 容		<p>試掘結果により、法線を一部変更して管路延長を<b>2.9m</b>減工し、<b>338.20m</b>に変更し施工する。</p> <p>現地にて地権者との汚水ます設置場所立会の結果、取付管及びます工について4箇所減工とし10箇所に変更する。</p> <p>当初開削工にて計画した<b>234</b>路線 <b>L=70.60m</b> について、現地調査したところ国道から店舗への乗入部構造物が本管理設部上にあり、乗入確保しなければならないため撤去できないこと、また、開削工事に必要な借地ができなかった事から、開削工法から推進工法に変更する。</p> <p>取付管3箇所について、汚水ます設置位置立会により作業場所が狭く民家建物が近接した場所に変更となり、本管への取付に必要な掘削スペースが確保できず、また本管まで掘削した場合建物への影響が考えられるために取付管縦推進工にて施工するよう変更する。</p> <p>公共施設管理者及び道路管理者との協議により、舗装本復旧工について<b>889 m<sup>2</sup></b>増工する。</p> <p>その他、付帯工等について変更する。</p> <p>上記の一部工法の変更に伴う計画及び準備、舗装本復旧工の増工により工期に不足を生じるため、当初の完成工期平成18年2月20日を平成18年3月15日に変更する。</p>