

## 変更契約情報

請負人		(株)丸松組 代表取締役 松川 和雄
工事名		公下(河北)2号成田地区下水管渠工事その2
変更前	原 請 負 金 額	31,290,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 9 月 7 日
	工 期	平成 17 年 9 月 7 日から 平成 18 年 2 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	39,904,200 円 (増)減額 8,614,200 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 9 日
	工 期	平成 17 年 9 月 7 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変 更 内 容		<p>試掘結果により法線を一部変更するとともに、汚水ます設置場所の変更及び汚水整備普及促進のために管路延長を 113.8m 増工し、619.0m に変更する。</p> <p>また、法線の変更に伴い1号マンホール工について2箇所増工とし12箇所に、0号マンホール工について1箇所増工とし1箇所に、塩ビ製小型マンホールについて7箇所増工とし10箇所に変更する。</p> <p>現地にて地権者との汚水ます設置場所立会の結果、取付管及びます工について10箇所増工とし39箇所に変更する。</p> <p>私道地権者との協議により、舗装本復旧工について 218 m<sup>2</sup>増工する。</p> <p>その他、付帯工等について変更する。</p> <p>上記の管路延長及び舗装本復旧工の増工により工期に不足を生じるため、当初の完成工期平成18年2月20日を平成18年3月15日に変更する。</p>