

## 変更契約情報

請負人		(株)高康建設 代表取締役 高橋 英一
工事名		地交道改3号鳥谷坂大沢線(三工区)道路改良工事
変更前	原請負金額	20,900,250 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 1 月 11 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 7 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	20,920,200 円 (増)減額 19,950 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 7 月 26 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 9 月 25 日まで
変 更 内 容		<ol style="list-style-type: none"> <li>排水構造物工のうち自由勾配側溝の施工にあたり、既存排水路からの流入を考慮し集水桝の設置位置を変更するので、道路側溝の排水断面を確保するため自由勾配側溝500型を19.3m減工、800型を13.7m増工する。</li> <li>舗装版とりこわし工の施工にあたり、現設計の舗装厚5cmに対し、現況舗装厚が10cmの箇所があったため、アスファルト廃材処理について設計変更する。</li> <li>前述の既存排水路との接続箇所及び自由勾配側溝の布設箇所において、上水道配水管の移設が必要となり、本工事の工程を勘案し工期を平成18年1月11日から平成18年9月25日に変更する。</li> </ol>