

変更契約情報

請 負 人	株式会社ヤマゼン雁部組 代表取締役 雁部善一		
工 事 (業 務) 名	西流下交2号門脇6号準幹線(2工区)築造工事		
変 更 前		原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	39,270,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 1 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 7 月 1 日から 平成 23 年 1 月 14 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	39,483,150 円	増減額 213,150 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 12 月 27 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 7 月 1 日から 平成 23 年 2 月 10 日まで	
変 更 内 容	<p>1. 771 路線 ~ 795 路線において、試掘結果及び地権者との立会による取付管設置位置の変更により、補助の管路延長を L=192.50m から L=4.60 m 増工し L = 197.10m に変更する。</p> <p>2. 既設 18 路線の取付管 5 箇所において、当初既設本管から取付管を設置する計画としていたが、試掘の結果、上水道管 2 本、NTT2 条及び日本製紙送水管 3 本の地下埋設物並びに既設水路構造物が支障になったことから、当初の計画を変更し、新たにサービス管 L=81.60m の施工により取付管 5 箇所を集水し、既設本管に接続するよう変更したい。このことから 771 路線 ~ 795 路線と合わせた単独の管路延長を L=211.00m から L=82.80m 増工し L = 293.80m に変更する。</p> <p>3. マンホール工において、試掘結果による地下埋設物との状況等により、補助及び単独の合計として、0 号マンホールを 8 箇所を 4 箇所減工し 4 箇所に、1 号マンホールを 11 箇所を 2 箇所増工し 13 箇所に、小型マンホールを新たに 2 箇所増工したい。また上記サービス管施工に伴い塩ビ製小型マンホール 6 箇所を新たに増工する。</p> <p>4. 取付管及びます工において、地権者との立会の結果、補助及び単独の合計として、取付管を 44 箇所から 4 箇所増工し 48 箇所に変更する。</p> <p>5. 上記 2 の理由に伴い、計画変更及び関係機関との協議に不測の日数を要したことから、完成工期を下記のとおり変更する。</p> <p style="text-align: center;">変更前 : 平成 22 年 7 月 1 日から平成 23 年 1 月 14 日まで 変更後 : 平成 22 年 7 月 1 日から平成 23 年 2 月 10 日まで</p>		