

変更契約情報

請 負 人	佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤秀徳		
工 事 (業 務) 名	雄勝総合支所下水道接続工事		
変 更 前		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
	請 負 代 金 額	6,772,500 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 8 月 27 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 8 月 27 日から 平成 22 年 11 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円	増 減 額 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 11 月 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 8 月 27 日から 平成 23 年 1 月 25 日まで	
変 更 内 容	庁舎周りの排水管敷設の為の掘削場所を調査したところ、土中に岩盤が確認されたことから、撤去処分量を確認させるため工期変更を行う。		