

変更契約情報

請 負 人	株式会社千葉測量技研 代表取締役 千葉 敦夫		
工 事 (業 務) 名	離島航路発着所測量設計業務		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	1,879,500 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 4 月 30 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 4 月 30 日から 平成 22 年 6 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	- 円	増減額 - 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 6 月 25 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 4 月 30 日から 平成 22 年 7 月 30 日まで	
変 更 内 容	<p>本業務は、石巻港内港の背後地に整備する離島航路発着所の測量設計業務であり、県施工の浮棧橋及び連絡橋工事との調整を図る必要があり協議を行い進めていたが、関係機関との協議に不測の期間を要したことから、現工期平成22年4月30日から平成22年6月30日を、平成22年7月30日まで延期する。</p>		