

変更契約情報

請 負 人	株式会社 武山組 代表取締役 武山郁郎		
工 事 (業 務) 名	大江用水路フェンス設置工事		
変更前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	9,345,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 6 月 1 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 6 月 1 日から 平成 22 年 8 月 31 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後請負代金額	9,952,950 円	増減額 607,950 円
	変更契約締結年月日	平成 22 年 8 月 25 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>1 現地において詳細に測量し立会した結果、当初フェンス設置延長 L = 466 m 計上していたが、14 m 増工し 480 m とする。 また、門扉設置箇所については当初 4 箇所計上していたが、水路の安全確保のため、4 箇所増工し 8 箇所とする。</p> <p>2 その他詳細については、別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p>		