

変更契約情報

請 負 人	株式会社 伊藤建材 代表取締役 伊藤 忠文		
工 事 (業 務) 名	新田町谷地中線舗装改良工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	6,714,750 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 6 月 2 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 6 月 2 日から 平成 22 年 8 月 25 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	6,762,000 円	増減額 47,250 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 20 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	<p>1 路面切削工において平均切削深さ5cmで計画していたが、縦横断を再検討の結果、平均切削深さを3.5cmすることにより、廃材運搬処理を28m³減工し64m³と変更する。</p> <p>2 現地再確認した際、想定以上にクラックが多く、当初設計計上した数量では舗装版補修が困難なため、クラック防止シートを47m増工し352mとして変更する。</p> <p>3 その他詳細については別紙設計変更対照表のとおり変更する</p>		