

変更契約情報

請 負 人	佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 秀徳		
工 事 (業 務) 名	寺崎城内線舗装改良工事		
変 更 前		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
	請 負 代 金 額	17,220,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 6 月 9 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 6 月 9 日から 平成 22 年 7 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	18,507,300 円	増 減 額 1,287,300 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 27 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>1 本工事の実施にあたり、当初計画の終点付近の交差点部において、地域住民からの要望により現地を再確認した結果、現況舗装とのすり付け等の施工が困難なため、当初計画の見直しを行い、舗装面積を A = 5,130 m²から A = 320 m²増工し、A = 5,450 m²に変更する。</p> <p>2 その他現地精査の結果、別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p>		