

# 変更契約情報

26-024-01

請 負 人	株式会社 アイ・ケー・エス		
工 事 名	新蛇田地区マンホールポンプ設置工事		
項 目	①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	14,688,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 5月23日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 5月23日から 平成26年11月28日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円	増減額 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月13日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 5月23日から平成27年 2月27日まで	
変 更 内 容	工事箇所周辺における新規電力柱の建柱・配電線工事に当初予定より日数を要し、本工事において設置する操作盤への電力供給時期及び電話回線の使用開始時期に遅れが生じたことから、工期を平成27年2月27日まで延長する。		