

変更契約情報

26-25-5

請 負 人		大日本コンサルタント(株)東北支社	
工 事 (業 務) 名		渡波稲井線道路詳細設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	22,626,000円	22,626,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年5月27日	平成28年1月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年5月27日から 平成27年1月30日まで	平成26年5月27日から 平成28年3月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	34,848,360円	増額12,222,360円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月18日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年5月27日から平成28年3月25日まで	
変 更 内 容		<p>①4級基準点測量 路線測量を実施するために4級基準点を増工する。</p> <p>②ほ場整備施設移設工 ほ場整備区域内を通過することによりパイプライン、吸水渠、暗排ポンプ場の移設が必要となり、ほ場整備施設移設工を増工する。</p> <p>③軟弱地盤対策図面作成 軟弱地盤対策を実施する盛土区間の対策構造図の作成を増工する。</p> <p>④補強土詳細設計 函渠工の土留め工は比較検討の結果施工性、耐震性、経済性で補強土壁が優位であるため、補強土詳細設計を増工する。</p> <p>⑤今回の変更により変更増額が当初請負額に対して3割を超え、本来別業務の発注を考慮しなければならないが、本業務は、関係機関と協議を重ねながら道路構造、規格を経済比較し決定していくため、協議から詳細設計は一連の業務となり一体性があること、また、同一業務の追加発注により類似の設計条件での発注が可能となり、設計費の軽減にもなることから本業務の変更として対応する。</p>	