

変更契約情報

26-028-03

請 負 人		株式会社 復建技術コンサルタント	
工 事 (業 務) 名		石巻市釜ほか1排水区下水道施設 (雨水) 災害復旧設計業務	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	① 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	18,144,000円	18,144,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年5月27日	平成27年3月18日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年5月27日から 平成26年12月26日まで	平成26年5月27日から 平成27年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	24,591,600円 <input type="checkbox"/> 増減額 6,447,600円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月26日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年5月27日から 平成27年3月31日まで	
変 更 内 容		本業務は東日本大震災で被災を受けた釜排水区・北北上運河左岸第二排水区の雨水管渠の復旧に係る設計業務であるが、調査により判明した管渠・排水路の災害査定保留解除協議が整ったことから業務内容を精査した結果、復興計画との整合を図るため測量 (路線、基準点、地形、現況調査) を増工し、設計業務内容においても変更する。	