

# 変更契約情報

26-37-4

請 負 人		(株)東北建設	
工 事 ( 業 務 ) 名		災復 29-2 号東 9~15 処理分区汚水管渠 (2 工区) 災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	130,053,600円	130,053,600円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 6 月 10 日	平成 27 年 10 月 29 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 6 月 10 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 26 年 6 月 10 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	105,426,360円	減額 24,627,240円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 28 年 3 月 22 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 6 月 10 日から平成 28 年 3 月 31 日まで	
変 更 内 容		<p>1. 工事施工にあたり現地調査を行った結果、一部路線で流下機能が確保出来ているため、減工する。</p> <p>2. 部分復旧路線を施工したところ、流下機能が改善しないため、スパン復旧として増工する。</p> <p>3. 試掘をした結果、立坑設置位置に地下埋設物 (ガス・水道) が確認され移設補償が発生し関係機関との調整が必要なため、減工する。</p> <p>4. 舗装本復旧工において、当市道路災害復旧工事と工程調整を行った結果、一体的な整備を図るため当該路線の本復旧を減工する。</p> <p>5. 埋戻し土の一軸圧縮試験を行った結果、セメントの配合量を当初 50kg/m<sup>3</sup> から 36.6kg/m<sup>3</sup> に変更する。</p> <p>6. 本工事が平成 24 年 10 月 1 日から施行している「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を契約時に変更する。</p>	