

変更契約情報

26-046-01

請 負 人	株式会社 オオバ東北支店		
業 務 名	中央一丁目地区土地区画整理事業測量調査設計及び下水道実施設計・工事管理業務		
項 目	①原（当初）請負契約の内容		②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	91,800,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年6月5日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月5日 から 平成28年3月31日 まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	91,802,160円	増額 2,160円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年2月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月5日 から 平成28年3月31日 まで	
変 更 内 容	<p>1 平成26年8月29日付、宮城県（石保）達第35号による宮城県石巻保健所長からの土壌汚染対策法第4条第2項に基づく調査命令により、中央一丁目63番5の一部に対して土壌汚染調査を実施し報告を行う必要が生じ、指定調査機関の調査が必要になったため。</p> <p>2 各年度に2回程度想定していた、地区内への全体説明会の実施に関して業務委託開始年度については開催しないこととしたため。</p> <p>3 地区内工事にかかる施工管理業務について、地区内工事入札の不調により工事開始が想定よりも遅くなったため、業務月数が短くなるため。</p>		