

変更契約情報

26-047-01

請 負 人		高橋建工	
業 務 名		仮設公用車駐車場整備工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	4, 2 1 2, 0 0 0円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年6月16日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月16日 から 平成26年8月29日 まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	6, 3 4 5, 0 0 0円	増額 2, 1 3 3, 0 0 0円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年8月12日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月16日 から 平成26年8月29日 まで	
変 更 内 容		<p>1 現地立会い及び現地精査の結果、施工面積に変更が生じたことから、施工面積を664㎡増工し、A=3,274㎡に変更し施工する。</p> <p>2 本工事施工にあたり、コンクリート基礎及び石の埋設が確認され、施工上支障となることから、処分工(コン殻)V=11m³及び処分工(石)V=9m³を増工し施工する。</p> <p>3 本工事施工にあたり、関係者以外の無断駐車等を防止するため、柵設置工L=53mを増工し施工する。</p> <p>4 本来、変更後見込請負代金額が請負代金額の30%を超える工事については、別途契約とすべきだが、本工事は、市立病院及び立体駐車場建設に伴い、その建設地である現在の平面駐車場より移動が必要となる公用車の駐車場用地確保を目的とした造成工事であり、市立病院等の建設着手時期を勘案した結果、新たに入札に付する時間がないため別途の契約によらず変更契約により対応する。</p>	