

変更契約情報

26-051-01

請 負 人	アジア航測株式会社仙台支店		
工 事 (業 務) 名	流留真野沢田線用地測量業務		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容		②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	7, 5 6 0, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 6 月 1 3 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 6 月 1 3 日 から 平成 2 7 年 1 月 3 0 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 7, 8 1 0, 2 8 0 円	増減額 1 0, 2 5 0, 2 8 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 月 2 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 6 月 1 3 日 から平成 2 7 年 3 月 1 3 日 まで	
変 更 内 容	用地測量の実施において、法務局との協議の結果、広大な土地であっても対象筆すべての用地測量が必要との指示をうけ、用地測量面積が増となったため、用地測量面積を A=3.12 万㎡から A=6.06 万㎡に変更する。 併せて、業務量の増に伴い完了履行日を延長する。 今回の変更において、変更額が請負額の 3 割を超えるが、増工は本業務と一連の測量作業となっていることから、本業務において変更契約を行う。		