

# 変更契約情報

26-053-01

請 負 人		株式会社ダイワ技術サービス	
工 事 ( 業 務 ) 名		(仮称)石巻市水産総合振興センター等建設予定地地質調査業務	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 7, 1 1 7, 2 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 6 月 1 3 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 6 月 1 3 日 から 平成 2 6 年 9 月 3 0 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 7, 8 2 5, 6 8 0 円	増額 金 7 0 8, 4 8 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 9 月 3 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		<p>1 掘削の結果、設計深度より深い箇所にてN値50以上の支持層が確認されたことから、実施数量による数量変更とする。</p> <p>2 不攪乱試料の採取において、N値は3～5と低いため、硬い地層を想定していたデニソンサンプリング(φ116)より、乱れの少ない試料採取が可能な、シンウォールサンプリング(φ86)へ変更する。</p> <p>3 掘削深さも長く、質の異なるシルト層が見られたため、基礎杭の検討用にサンプリング数を3本から5本へ変更する。</p>	