

変更契約情報

26-077-02

請 負 人	株式会社佐藤土木測量設計事務所		
工 事 (業 務) 名	新立野・元浦屋敷線ほか1路線測量設計業務		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	10,260,000円	15,263,640円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月 4日	平成26年11月25日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月 4日から 平成26年11月28日まで	平成26年 7月 4日から 平成27年 3月27日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月 4日から平成27年 7月31日まで	
変 更 内 容	線形計画にあたり隣接市である東松島市及び国道45号の交差点の設計に不測の日数を要しているため、年度内完成が困難となり業務履行期間を延期する。		