

変更契約情報

26-082-02

請 負 人		昭和・オオバ・URリンケージ石巻市復興整備事業半島部防災集団移転 促進事業等管理支援業務共同企業体	
工事（業務）名		雄勝中心部・鮎川浜拠点整備事業調査設計業務	
項 目		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変更前	請 負 代 金 額	40,932,000円	40,932,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月 9日	平成27年 3月 27日
	工 期（履行期間）	平成26年 7月 9日から 平成27年 3月 30日まで	平成26年 7月 9日から 平成27年 9月 30日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	41,360,760円	増減額 428,760円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 9月 30日	
	履 行 期 間	平成27年 7月 9日から平成28年 1月 8日まで	
変 更 内 容		<p>周辺事業区域が確定したことに伴い、雄勝中心部・鮎川浜拠点整備区域内の工程の精査の結果、実施設計における各数量を別紙対照表のとおり変更する。</p> <p>雄勝中心部地区について、整備後の拠点エリアの一部を分譲する計画がなくなったため、街区確定測量一式を減工する。</p> <p>また、関連事業（県道事業・防潮堤事業）が他機関（宮城県公安委員会）との協議に不足の日数を要しているため、履行期間を延伸する。</p>	