

# 変更契約情報

26-086-02

請 負 人	石見銀山建設株式会社宮城支店		
工事（業務）名	災復36-2号中央第3及び門脇処理分区污水管渠災害復旧工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	165,780,000円	165,780,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年8月20日	平成27年3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年8月21日から 平成27年3月31日まで	平成26年8月21日から 平成27年9月30日まで
変更後	変更後請負代金額	円 増減額 円	
	変更契約締結年月日	平成27年9月28日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年8月21日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容	本工事は下水道施設の災害復旧工事であるが、施工場所が石巻駅周辺に集中しており一方通行路の通行止めや車道幅員減少による大型車のう回通行をさせての施工が多く、路線バスへのう回運行の協議や宿泊施設利用客の送迎バス通行の協議等に不測の日数を要したため工期内の完成が困難になったため完成期日を変更する。		